Wilmersdorf 14
7327 AC Apeldoorn
Telefoon (055) 506 14 92
E-mail info@buitenhuisrecreatietechniek.nl

Buitenhuis
Recreatie Techniek

Onderhouds- en Keuringschecklist Stacaravans / Chalets

Merk:
Datum: 14-10-25
Type:
Opdrachtgever:
Chassisnr.:
Adres:
Park: Lierderholt
Postcode & Woonplaats:
Plaatsnr.: 384A
Telefoon:

nr.	Onderdeel	Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Voor zover zichtbaar goed
1	**Onderstel**				
1.1	Chassisraam				V
1.2	Stabilisatiepunten				V
1.3	Onderzijde vloer				V
1.4	Leidingen onder de vloer				V
1.5	Waterpasstelling	V			
2	**Opbouw Exterieur**				
2.1	Hemelwaterafvoeren	V			
2.2	Dak	V			
2.3	Goot~~bagen~~	V			
2.4	Boeidelen	V			
2.5	Buitenbekleding wanden	V			
2.6	Hoeklijsten / Kitnaden	V			
2.7	Ramen	V			
2.8	Kitwerk glaslatten	MVT			
2.9	Deuren	V			
2.10	Kozijnen	V			
2.11	Hang- en sluitwerk	V			
2.12	Rookgasafvoeren	V			
2.13	Ventilatieopeningen	V			
2.14	Vochtmeting			V*	
3	**Elektrische Installatie**				
3.1	Aarding	V			
3.2	Zekeringenkast	V			
3.3	Aardlekschakelaar	V			
3.4	Conditie leidingen	V			
3.5	Wandcontactdozen / Schakelaars	V			
4	**Waterinstallatie**				
4.1	Hoofdafsluiter	V			
4.2	Aftappunten	V			
4.3	Kranen				V
4.4	Leidingen				V
4.5	Afvoeren				V
5	**Gasinstallatie**				
5.1	Gassoort:	Aardgas / Propaan			
5.2	Vaste gasaansluiting?	Ja / Nee			
5.3	Gasfles(sen) Jaartal				
5.4	Drukregelaar Jaartal	MVT			
5.5	Gasslang(en) Jaartal				
	Conditie				
	Aansluitingen				
	Ligging				

UNETO-VNI

nr.	Onderdeel		Gecontroleerd en goed	Te Vervangen	Te repareren	Moet onderhoud
6	**Gastoestellen**					
6.1	Kooktoestel	Therm. beveiliging	V			
		Afzuigkap	V			
		Gasaansluiting	V			
6.2	CV-ketel	Merk	MOREO			
		Type	Sereo III			
		Bouwjaar	2023			
		Rookgasafvoer				V
		Gasaansluiting				V
6.3	Kachel + geiser	Merk geiser				
		Type geiser				
		Bouwjaar geiser				
		Rookgasafvoer geiser				
		Gasaansluiting geiser	MVT			
		Merk kachel				
		Type kachel				
		Bouwjaar kachel				
		Rookgasafvoer kachel				
		Gasaansluiting kachel				
7	**Interieur**					
7.1	Hang- en sluitwerk				V stellen	
7.2	Plafond		V			
7.3	Vloer		V			
7.4	Kitnaden	keuken/badkamer/overig	V			
7.5	Tegelwerk	keuken/badkamer/overig	MVT			
7.6	Voegwerk	keuken/badkamer/overig	MVT			

Bijzonderheden:

*Verhoogd vocht vloer naast douchebak (tussen badmeubel en douchebak) 72%

Eindresultaat:

Monteur: EJW
☐ Afgekeurd ☑ Goedgekeurd
Datum: 14-10-25
Paraaf:

Deze keuring is een momentopname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de keuring.